



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ที่ สส ๗๑๑๐๑/๑๐๑๔

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ และสำนักงาน ป.ป.ช.ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตัวชี้วัดย่อย ที่๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่าย งบประมาณ (๐๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗)

ข้อพิจารณา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิราพร เอียดแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(ลงชื่อ)

(นายวิษณุ คชรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(ลงชื่อ)

(นายธัญชัย แก้วพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(ลงชื่อ)

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
1	อุดหนุน กฟผ. โครงการขยาย เขตรบบไฟฟ้า หมู่ที่ 11 ซอยบ้านคลองเก่า 5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 91,443	91,442.15	0.85	กองช่าง	19/10/66 ถึง 19/01/67	
2	อุดหนุน กฟผ. โครงการขยาย เขตรบบไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ซอยราชพฤกษ์ 3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 80,865	80,864.25	0.75	กองช่าง	19/10/66 ถึง 19/01/67	
3	อุดหนุน กฟผ. โครงการขยาย เขตรบบไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ซอยสะพานแค 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 148,832	148,831.03	0.97	กองช่าง	19/10/66 ถึง 19/01/67	
4	อุดหนุน กฟผ. โครงการขยาย เขตรบบไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ซอยบ้านครุฑนิภาพร วงษ์วีระ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 173,656	173,655.60	0.40	กองช่าง	19/10/66 ถึง 19/01/67	
5	อุดหนุน กฟผ. โครงการขยาย เขตรบบไฟฟ้า หมู่ที่ 5 ซอยจุฬามงคล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 27,690	27,689.35	0.65	กองช่าง	19/10/66 ถึง 19/01/67	
6	อุดหนุน กฟผ. โครงการขยาย เขตรบบไฟฟ้า หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางพะเยาว์ ฉายแก้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 124,558	124,557.89	0.11	กองช่าง	19/10/66 ถึง 19/01/67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
7	อุดหนุน กฟภ. โครงการขยาย เขตรบบไฟฟ้า หมู่ที่ 7 ซอย VIP99	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 230,988	230,987.50	0.50	กองช่าง	19/10/66 ถึง 19/01/67	
8	อุดหนุน กฟภ. โครงการ ขยายเขตรบบไฟฟ้า หมู่ที่ 7 ซอยร่มเย็น 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 273,435	273,434.21	0.79	กองช่าง	19/10/66 ถึง 19/01/67	
9	อุดหนุน กปภ. โครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณช.บางดินเปิด 3 (แยกขวาที่ 1) บ้านนายชาญ ใจฉ่ำ หมู่ที่ 10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 39,875	39,867.00	8.00	กองช่าง	08/12/66 ถึง 12/02/67	
10	อุดหนุน กปภ. โครงการวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยราชพฤกษ์ 1 – ซอยราชพฤกษ์ 3 หมู่ที่ 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 380,734	380,734.00	-	กองช่าง	08/12/66 ถึง 12/02/67	
11	อุดหนุน กปภ. โครงการ วางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนน ผิวจราษฎร์นาคฤก หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนางพะเยาว์ ฉายแก้ว)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 96,587	96,587.00	-	กองช่าง	08/12/66 ถึง 12/02/67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
12	อุดหนุน กปภ. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนผิวจราจร หินคลุก หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 179,502	179,502.00	-	กองช่าง	08/12/66 ถึง 12/02/67	
13	อุดหนุน กปภ. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนผิวจราจร หินคลุก หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 4 (บ้านครุฑนิภาพร วงษ์วีระ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 82,571	82,571.00	-	กองช่าง	08/12/66 ถึง 12/02/67	
14	อุดหนุน กปภ. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณในซอยบางต้นเปิด 3 หมู่ที่ 10 (บ้านนายประภาส แก้วสุกแท้)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 23,128	23,029.00	99.00	กองช่าง	08/12/66 ถึง 12/02/67	
15	อุดหนุน กปภ. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณบ้าน ครูปราโมทย์ ปลื้มจิตต์ - บ้านนายชูป หมู่ที่ 8	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 69,679	69,679.00	-	กองช่าง	08/12/66 ถึง 12/02/67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
16	อุดหนุน กปภ. โครงการวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณบ้านคลองเก่า ซอย 5 หมู่ที่ 11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 109,504	108,918.00	586.00	กองช่าง	08/12/66 ถึง 12/02/67	
17	อุดหนุน กปภ. โครงการวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณบ้าน นางวรรณภา ถึงบ้านนายเดียบ หมู่ที่ 7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 164,762	164,762.00	-	กองช่าง	08/12/66 ถึง 12/02/67	
18	อุดหนุน กปภ. โครงการวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณบ้านนายสาโรจน์ วงศ์แป้น หมู่ที่ 10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 23,187	23,114.00	73.00	กองช่าง	08/12/66 ถึง 12/02/67	
19	อุดหนุน กปภ. โครงการวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายในช.บางช้างตาย 4 (แยกซ้าย) บ้านนางสาว พัชรินทร์ เจริญรัตน์ หมู่ที่ 7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 35,360	35,450.00	-	กองช่าง	08/12/66 ถึง 12/02/67	โอนเพิ่ม 90.-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
20	อุดหนุน กปภ. โครงการวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายในซอย VIP 99 (แยก ซ้ายที่ 1 และแยกซ้ายที่ 2) หมู่ที่ 7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 250,778	251,992.00	-	กองช่าง	08/12/66 ถึง 12/02/67	โอนเพิ่ม 1,214.-
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ บริเวณซอยสะพานแค 1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 841,400	706,000.00	135,400.00	กองช่าง	30/04/67 ถึง 28/07/67	
22	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกบริเวณบ้านนายเจนิยน นวลจันทร์หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันแตก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 987,300	790,470.00	196,830.00	กองช่าง	26/09/67 ถึง 24/12/67	
23	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกบริเวณ บ้านนางอุทัย ทับเพชร หมู่ที่ 7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 570,800	497,400.00	73,400.00	กองช่าง	27/09/67 ถึง 25/11/67	
24	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกพร้อมท่อเหลี่ยม บริเวณ บ้านสวนปัดตานี อินกับจัน หมู่ที่ 7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 331,900	292,800.00	39,100.00	กองช่าง	23/10/66 ถึง 23/12/67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
25	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางต้นเปิดเชื่อมถนน บางช้างตายหมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 1,752,600	1,570,000.00	182,600.00	กองช่าง	17/09/67 ถึง 15/12/67	
26	26.โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายซอยนายบุญรอด ทองปล้อง หมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 879,800	689,000.00	190,800.00	กองช่าง	03/10/67 ถึง 01/12/67	
27	โครงการติดตั้งกระบอกเลนส์นูน ตามทางแยก ทางโค้งภายใน ตำบลบางขันแตก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 208,000	208,000.00	-	กองช่าง	26/06/67 ถึง 9/07/67	
28	โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง ภายในตำบลบางขันแตก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 132,000	132,000.00	-	กองช่าง	26/06/67 ถึง 9/07/67	
29	โครงการวางท่อ,รางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลบางขันแตก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 563,600	559,000.00	4,600.00	กองช่าง	28/09/67 ถึง 26/11/67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
30	โครงการขยายเขตประปา องค์การบริหารส่วนตำบล บางขันแตก หมู่ที่ 11 ตำบลบางขันแตก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 229,300	229,300.00	-	กองช่าง	04/12/67 ถึง 17/01/68	
31	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 201,410	201,410.00	-	กองช่าง	09/09/67 ถึง 09/10/67	
32	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ 30,000	-	30,000.00	กองการศึกษาฯ	-	
33	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์ การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 186,900	151,418.00	35,482.00	กองการศึกษาฯ	28/06/67	
34	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 529,200	478,800.00	50,400.00	กองการศึกษาฯ	01/11/66 ถึง 28/06/67	
35	อุดหนุนโครงการจ้างบุคลากร สอนวิทยาศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 114,000	114,000.00	-	กองการศึกษาฯ	1/11/66	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
36	อุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมสถิตี วราราม ตามโครงการ จ้างบุคลากรให้ความรู้ ภาษาต่างประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 250,000	250,000.00	-	กองการศึกษาฯ	1/11/66	
37	อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ คงคาราม ตามโครงการส่งเสริม ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 120,000	120,000.00	-	กองการศึกษาฯ	1/11/66	
38	อุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมสถิตี วรารามตามโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 1,113,200	1,005,400.00	107,800.00	กองการศึกษาฯ	1/11/66 ถึง 28/06/67	
39	อุดหนุนโรงเรียนวัดนางพิมพ์ ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 144,000	64,800.00	79,200.00	กองการศึกษาฯ	1/11/66 ถึง 28/06/67	
40	อุดหนุนโรงเรียนวัดบางขันแตก ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 405,000	372,600.00	32,400.00	กองการศึกษาฯ	1/11/66 ถึง 28/06/67	
41	อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ คงคาราม ตามโครงการอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 356,400	326,700.00	29,700.00	กองการศึกษาฯ	1/11/66 ถึง 28/06/67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
42	โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ลอดบ่วง	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ 30,000	-	30,000.00	กองการศึกษาฯ	-	
43	โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 20,000	6,325.00	13,675.00	กองสาธารณสุขฯ	21/03/67	
44	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 240,000	127,675.00	112,325.00	กองสาธารณสุขฯ	03/09/67	
45	โครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 20,000	4,120.00	15,880.00	กองการศึกษาฯ	19/07/67	
46	โครงการสืบสานประเพณีชัก พระทอดผ้าป่าสามัคคีและ แข่งขันเรือพาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 20,000	11,300.00	8,700.00	กองการศึกษาฯ	16/12/66	
47	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 20,000	7,500.00	12,500.00	กองการศึกษาฯ	27/11/66	
48	โครงการพาลูกจุฬาลานฟังเทศน์ บรรยายธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 30,000	12,130.00	17,870.00	กองการศึกษาฯ	15/02/66	
49	โครงการจ้างวิทยากรสอนดนตรี นาฏศิลป์และวัฒนธรรมพื้นบ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 120,000	120,000.00	-	กองการศึกษาฯ	1/11/66	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
50	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ 20,000	-	20,000.00	กองการศึกษาฯ	-	
51	โครงการเยาวชนบางขันแตก อนุรักษ์และสืบสานดนตรีและ นาฏศิลป์ไทย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 130,000	130,000.00	-	กองการศึกษาฯ	1/11/66	
52	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 50,000	50,000.00	-	กองสาธารณสุขฯ	14/02/67	
53	โครงการส่งเสริม สนับสนุนและ อนุรักษ์ข้าวไทย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 20,000	17,080.00	2,920.00	กองการศึกษาฯ	19/08/67	
54	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 10,000	8,850.00	1,150.00	สำนักปลัด	23/08/67	
55	โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างสวัสดิการผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 20,000	20,000.00	-	สำนักปลัด	23/01/12	
56	โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 20,000	15,636.00	4,364.00	สำนักปลัด	29/12/66 ถึง 04/01/67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
57	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 20,000	20,000.00	-	สำนักปลัด	25/07/67	
58	โครงการอบรม ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพสร้างรายได้แก่ชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 100,000	91,964.00	8,036.00	สำนักปลัด	13/02/67 ถึง 16/03/67	
59	โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 20,000	20,000.00	-	สำนักปลัด	29/03/67	
60	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยหมัก น้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ 8	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 20,000	20,000.00	-	สำนักปลัด	29/08/67	
61	โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 10,000	6,535.00	3,465.00	กองสาธารณสุขฯ	31/01/67 ถึง 30/10/67	
62	อุดหนุนโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานอย่างยั่งยืน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 28,000	28,000.00	-	สำนักปลัด	15/08/67 ถึง 12/09/67	
63	โครงการลงแขกกลบคลองฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 10,000	9,110.00	890.00	กองสาธารณสุขฯ	01/10/66 ถึง 30/09/67	
64	โครงการป้องกัน ควบคุม รมรงค์ และเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคระบาด	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ 17,000	-	17,000.00	กองสาธารณสุขฯ	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
65	การอบรม/การสัมมนา/การศึกษา ดูงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ 100,000	-	100,000.00	สำนักปลัด	-	
66	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ 15,000	-	15,000.00	กองสาธารณสุข	-	
67	โครงการพัฒนาและส่งเสริม การประชาคม และการมีส่วนร่วม ของประชาชนภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 20,000	19,592.00	408.00	สำนักปลัด	01/01/67 ถึง 08/01/67	
68	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 20,000	4,050.00	15,950.00	สำนักปลัด	27/03/67	
69	โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์และกิจกรรม คนบางขันแตกปรองดองสมานฉันท์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 20,000	12,500.00	7,500.00	สำนักปลัด	22/03/67	
70	จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ 50,000	-	50,000.00	สำนักปลัด	-	
71	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ 150,000	-	150,000.00	สำนักปลัด	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
72	โครงการพัฒนาอาชีพผู้พิการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ 20,000	-	20,000.00	สำนักปลัด	-	
73	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ 20,000	-	20,000.00	สำนักปลัด	-	
74	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ 100,000	-	100,000.00	สำนักปลัด	-	
75	โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ 20,000	-	20,000.00	สำนักปลัด	-	
76	โครงการเยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิต พอเพียงตามแนวพระราชดำริ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 20,000	17,222.00	2,778.00	สำนักปลัด	30/08/67	
77	โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ ของแผ่นดิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ 10,000	7,440.00	2,560.00	สำนักปลัด	02/08/67	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางศิริพร เอียดแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายธนัญชัย แก้วพันธุ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ลงชื่อ.....

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก